

		Код
Инвестор	Форма по ОКУД	0322005
(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Заказчик	по ОКПО	
(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Подрядчик	по ОКПО	
(субподрядчик)	по ОКПО	
Стройка		
(наименование, адрес)		
Объект		
(наименование)		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	02
	дата	06.07.2015
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
АКТ-67	05/08/2015	06/07/2015	05/08/2015

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) руб.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Ед. изм.	Выполнено работ		
по по-рядку	поз. по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Помещение № 107, площадь 12,7 кв.м.							
1	1	Разборка покрытий полов из керамических плиток	57-2-3	100 м2 покрытия	0,127	10275,80	1305,02
		Письмо №АП-3230/06 от 23.06.2004 Прил.2 п.2 (к ТЕРр-2001) к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,15 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,15					
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	10,2045	122,66	1251,68
		Рабочий строитель среднего разряда 3	1-1030				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,2103	166,57	35,03
		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	030954	маш.-ч	0,210312	253,63	53,34
		Строительный мусор	509-9900	т	0,6604		
2	2	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60х60 см	11-01-047-02	100 м2 покрытия	0,127	138352,90	17570,82
		МДС 81-35.2004 п.4.7: к ОТ 1,15 к ЭМ 1,25 к ЗТ 1,15 к ЗТМ 1,25 МДС 81-35.2004 прил.1 табл.3 п.2: к ОТ 1,35 к ЭМ 1,35 к ЗТ 1,35 к ЗТМ 1,35 К-т: к ОТ 1,15*1,35=1,553 к ЭМ 1,25*1,35=1,688 к ЗТ 1,15*1,35=1,553 к ЗТМ 1,25*1,35=1,688					
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	46,3186	125,76	5825,03
		Рабочий строитель среднего разряда 3,2	1-1032				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,3686	146,10	53,85
		Краны башенные при работе на других видах строительства 5 т	020128	маш.-ч	0,004286	766,37	3,28
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т	021140	маш.-ч	0,002143	806,59	1,73
		Растворосмесители передвижные 65 л	110901	маш.-ч	0,362188	163,96	59,38
		Плиткорез MAKITA RH 4101	339904	маш.-ч	0,010716	41,81	0,45
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,002143	736,36	1,58
		Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х600х10 мм, 600х600х10 мм	101-4488	м2	12,954	741,63	9607,08
		Клей плиточный <Юнис Гранит>	101-4368	кг	152,4	13,32	2029,97

1	2	3	4	5	6	7	8
		Затирка <Старатели> (разной цветности)	101-1971	т	0,001143	36003,45	41,15
		Вода	411-0001	м3	0,05588	21,02	1,17
3	4	Устройство плитусов из плиток керамических	11-01-039-04	100 м плитуса	0,135	20304,63	2741,14
		МДС 81-35.2004 п.4.7: к ОТ 1,15 к ЭМ 1,25 к ЗТ 1,15 к ЗТМ 1,25 МДС 81-35.2004 прил.1 табл.3 п.2: к ОТ 1,35 к ЭМ 1,35 к ЗТ 1,35 к ЗТМ 1,35 К-т: к ОТ 1,15*1,35=1,553 к ЭМ 1,25*1,35=1,688 к ЗТ 1,15*1,35=1,553 к ЗТМ 1,25*1,35=1,688					
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	4,9463	136,82	676,75
		Рабочий строитель среднего разряда 3,9	1-1039				
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,013669	736,36	10,07
		Плитки керамические плитусные прямые	101-1947	м	13,635	145,68	1986,35
		Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3	0,0216	3146,53	67,97
4	5	Плитки керамические плитусные прямые	101-1947	м	-13,635	145,68	-1986,35
5	6	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х600х10 мм, 600х600х10 мм	101-4488	м2	0,954	741,63	707,52
		Итого по разделу					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	61,4694		7753,46
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	0,5789		8
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	62,0483		7842,34
		Стоимость эксплуатации машин					129,83
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					13733,69
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					-1278,83
		Стоимость материалов					12454,86
		Итого прямые затраты по разделу					20338,15
		Накладные расходы					6592,44
		в том числе:					
		80%х0,799=64% от ФОТ текущего 1286,71					823,49
		110,7%х0,799=88% от ФОТ текущего 6555,63					5768,95
		Сметная прибыль					3646,08
		в том числе:					
		63,75%х0,72=46% от ФОТ текущего 6555,63					3015,59
		68%х0,72=49% от ФОТ текущего 1286,71					630,49
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					30576,67
		Помещение № 108, площадь 10,9 кв.м.					
6	7	Разборка покрытий полов из керамических плиток	57-2-3	100 м2 покрытия	0,109	10275,80	1120,06
		Письмо №АП-3230/06 от 23.06.2004 Прил.2 п.2 (к ТЕРр-2001) к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,15 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,15					
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	8,7582	122,66	1074,28
		Рабочий строитель среднего разряда 3	1-1030				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,1805	166,56	30,06
		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	030954	маш.-ч	0,180504	253,63	45,78
		Строительный мусор	509-9900	т	0,5668		
7	8	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60х60 см	11-01-047-02	100 м2 покрытия	0,109	138352,90	15080,46
		МДС 81-35.2004 п.4.7: к ОТ 1,15 к ЭМ 1,25 к ЗТ 1,15 к ЗТМ 1,25 МДС 81-35.2004 прил.1 табл.3 п.2: к ОТ 1,35 к ЭМ 1,35 к ЗТ 1,35 к ЗТМ 1,35 К-т: к ОТ 1,15*1,35=1,553 к ЭМ 1,25*1,35=1,688 к ЗТ 1,15*1,35=1,553 к ЗТМ 1,25*1,35=1,688					
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	39,7537	125,76	4999,43
		Рабочий строитель среднего разряда 3,2	1-1032				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,3164	146,08	46,22
		Краны башенные при работе на других видах строительства 5 т	020128	маш.-ч	0,003679	766,37	2,82
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т	021140	маш.-ч	0,001839	806,59	1,48
		Растворосмесители передвижные 65 л	110901	маш.-ч	0,310854	163,96	50,97

1	2	3	4	5	6	7	8
		Плиткорез MAKITA RH 4101	339904	маш.-ч	0,009197	41,81	0,38
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,001839	736,36	1,35
		Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х600х10 мм, 600х600х10 мм	101-4488	м2	11,118	741,63	8245,44
		Клей плиточный <Юнис Гранит>	101-4368	кг	130,8	13,32	1742,26
		Затирка <Старатели> (разной цветности)	101-1971	т	0,000981	36003,45	35,32
		Вода	411-0001	м3	0,04796	21,02	1,01
8	10	Устройство плитусов из плиток керамических МДС 81-35.2004 п.4.7: к ОТ 1,15 к ЭМ 1,25 к ЗТ 1,15 к ЗТМ 1,25 МДС 81-35.2004 прил.1 табл.3 п.2: к ОТ 1,35 к ЭМ 1,35 к ЗТ 1,35 к ЗТМ 1,35 К-т: к ОТ 1,15*1,35=1,553 к ЭМ 1,25*1,35=1,688 к ЗТ 1,15*1,35=1,553 к ЗТМ 1,25*1,35=1,688	11-01-039-04	100 м плитуса	0,126	20304,63	2558,37
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	4,6165	136,82	631,63
		Рабочий строитель среднего разряда 3,9	1-1039				
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,012758	736,36	9,39
		Плитки керамические плитусные прямые	101-1947	м	12,726	145,68	1853,92
		Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3	0,02016	3146,53	63,43
9	11	Плитки керамические плитусные прямые	101-1947	м	-12,726	145,68	-1853,92
10	12	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х600х10 мм, 600х600х10 мм	101-4488	м2	0,891	741,63	660,79
		Итого по разделу					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	53,1284		6705,34
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	0,4969		76,28
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	53,6253		6781,62
		Стоимость эксплуатации машин					112,17
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					11941,38
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					-1193,13
		Стоимость материалов					10748,25
		Итого прямые затраты по разделу					17565,76
		Накладные расходы					5702,79
		в том числе:					
		80%х0,799=64% от ФОТ текущего 1104,34					706,78
		110,7%х0,799=88% от ФОТ текущего 5677,28					4996,01
		Сметная прибыль					3152,68
		в том числе:					
		63,75%х0,72=46% от ФОТ текущего 5677,28					2611,55
		68%х0,72=49% от ФОТ текущего 1104,34					541,13
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					26421,23
		Помещение № 109, площадь 10,7 кв.м.					
11	13	Разборка покрытий полов из керамических плиток Письмо №АП-3230/06 от 23.06.2004 Прил.2 п.2 (к ТЕРр-2001) к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,15 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,15	57-2-3	100 м2 покрытия	0,107	10275,80	1099,51
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	8,5975	122,66	1054,57
		Рабочий строитель среднего разряда 3	1-1030				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,1772	166,55	29,51
		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	030954	маш.-ч	0,177192	253,63	44,94
		Строительный мусор	509-9900	т	0,5564		
12	14	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60х60 см МДС 81-35.2004 п.4.7: к ОТ 1,15 к ЭМ 1,25 к ЗТ 1,15 к ЗТМ 1,25 МДС 81-35.2004 прил.1 табл.3 п.2: к ОТ 1,35 к ЭМ 1,35 к ЗТ 1,35 к ЗТМ 1,35 К-т: к ОТ 1,15*1,35=1,553 к ЭМ 1,25*1,35=1,688 к ЗТ 1,15*1,35=1,553 к ЗТМ 1,25*1,35=1,688	11-01-047-02	100 м2 покрытия	0,107	138352,90	14803,77
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	39,0243	125,76	4907,70

1	2	3	4	5	6	7	8
		Рабочий строитель среднего разряда 3,2	1-1032				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,3106	146,08	45,37
		Краны башенные при работе на других видах строительства 5 т	020128	маш.-ч	0,003611	766,37	2,77
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т	021140	маш.-ч	0,001806	806,59	1,46
		Растворосмесители передвижные 65 л	110901	маш.-ч	0,305151	163,96	50,03
		Плиткорез MAKITA RH 4101	339904	маш.-ч	0,009028	41,81	0,38
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,001806	736,36	1,33
		Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х600х10 мм, 600х600х10 мм	101-4488	м2	10,914	741,63	8094,15
		Клей плиточный <Юнис Гранит>	101-4368	кг	128,4	13,32	1710,29
		Затирка <Старатели> (разной цветности)	101-1971	т	0,000963	36003,45	34,67
		Вода	411-0001	м3	0,04708	21,02	0,99
13	16	Устройство плитусов из плиток керамических МДС 81-35.2004 п.4.7: к ОТ 1,15 к ЭМ 1,25 к ЗТ 1,15 к ЗТМ 1,25 МДС 81-35.2004 прил.1 табл.3 п.2: к ОТ 1,35 к ЭМ 1,35 к ЗТ 1,35 к ЗТМ 1,35 К-т: к ОТ 1,15*1,35=1,553 к ЭМ 1,25*1,35=1,688 к ЗТ 1,15*1,35=1,553 к ЗТМ 1,25*1,35=1,688	11-01-039-04	100 м плитуса	0,123	20304,63	2497,46
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	4,5066	136,82	616,59
		Рабочий строитель среднего разряда 3,9	1-1039				
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,012454	736,36	9,17
		Плитки керамические плитусные прямые	101-1947	м	12,423	145,68	1809,78
		Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3	0,01968	3146,53	61,92
14	17	Плитки керамические плитусные прямые	101-1947	м	-12,423	145,68	-1809,78
15	18	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х600х10 мм, 600х600х10 мм	101-4488	м2	0,87	741,63	645,22
		Итого по разделу					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	52,1284		6578,86
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	0,4878		74,88
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	52,6162		6653,74
		Стоимость эксплуатации машин					110,08
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					11711,80
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					-1164,56
		Стоимость материалов					10547,24
		Итого прямые затраты по разделу					17236
		Накладные расходы					5595,11
		в том числе:					
		80%х0,799=64% от ФОТ текущего 1084,08					693,81
		110,7%х0,799=88% от ФОТ текущего 5569,66					4901,30
		Сметная прибыль					3093,24
		в том числе:					
		63,75%х0,72=46% от ФОТ текущего 5569,66					2562,04
		68%х0,72=49% от ФОТ текущего 1084,08					531,20
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					25924,53
		Помещение 6,1м х 11,75м, площадь 71,2 кв.м.					
16	19	Разборка покрытий полов из керамических плиток Письмо №АП-3230/06 от 23.06.2004 Прил.2 п.2 (к ТЕРр-2001) к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,15 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,15	57-2-3	100 м2 покрытия	0,712	10275,80	7316,38
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	57,2096	122,66	7017,33
		Рабочий строитель среднего разряда 3	1-1030				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	1,1791	166,56	196,39
		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	030954	маш.-ч	1,179072	253,63	299,05
		Строительный мусор	509-9900	т	3,7024		

1	2	3	4	5	6	7	8
17	20	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60х60 см МДС 81-35.2004 п.4.7: к ОТ 1,15 к ЭМ 1,25 к ЗТ 1,15 к ЗТМ 1,25 МДС 81-35.2004 прил.1 табл.3 п.2: к ОТ 1,35 к ЭМ 1,35 к ЗТ 1,35 к ЗТМ 1,35 К-т: к ОТ 1,15*1,35=1,553 к ЭМ 1,25*1,35=1,688 к ЗТ 1,15*1,35=1,553 к ЗТМ 1,25*1,35=1,688	11-01-047-02	100 м2 покрытия	0,712	138352,90	98507,29
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	259,6759	125,76	32656,84
		Рабочий строитель среднего разряда 3,2	1-1032				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	2,0666	146,09	301,91
		Краны башенные при работе на других видах строительства 5 т	020128	маш.-ч	0,02403	766,37	18,42
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т	021140	маш.-ч	0,012015	806,59	9,69
		Растворосмесители передвижные 65 л	110901	маш.-ч	2,030535	163,96	332,93
		Плиткорез MAKITA RH 4101	339904	маш.-ч	0,060075	41,81	2,51
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,012015	736,36	8,85
		Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х600х10 мм, 600х600х10 мм	101-4488	м2	72,624	741,63	53860,14
		Клей плиточный <Юнис Гранит>	101-4368	кг	854,4	13,32	11380,61
		Затирка <Старатели> (разной цветности)	101-1971	т	0,006408	36003,45	230,71
		Вода	411-0001	м3	0,31328	21,02	6,59
18	22	Устройство плитусов из плиток керамических МДС 81-35.2004 п.4.7: к ОТ 1,15 к ЭМ 1,25 к ЗТ 1,15 к ЗТМ 1,25 МДС 81-35.2004 прил.1 табл.3 п.2: к ОТ 1,35 к ЭМ 1,35 к ЗТ 1,35 к ЗТМ 1,35 К-т: к ОТ 1,15*1,35=1,553 к ЭМ 1,25*1,35=1,688 к ЗТ 1,15*1,35=1,553 к ЗТМ 1,25*1,35=1,688	11-01-039-04	100 м плитуса	0,303	20304,63	6152,30
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	11,1016	136,82	1518,92
		Рабочий строитель среднего разряда 3,9	1-1039				
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,030679	736,36	22,59
		Плитки керамические плитусные прямые	101-1947	м	30,603	145,68	4458,25
		Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3	0,04848	3146,53	152,54
19	23	Плитки керамические плитусные прямые	101-1947	м	-30,603	145,68	-4458,25
20	24	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х600х10 мм, 600х600х10 мм	101-4488	м2	2,14	741,63	1587,09
		Итого по разделу					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	327,9871		41193,09
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	3,2457		498,30
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	331,2328		41691,39
		Стоимость эксплуатации машин					694,04
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					70088,84
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					-2871,16
		Стоимость материалов					67217,68
		Итого прямые затраты по разделу					109104,81
		Накладные расходы					34957,13
		в том числе:					
		80%х0,799=64% от ФОТ текущего 7213,72					4616,78
		110,7%х0,799=88% от ФОТ текущего 34477,67					30340,35
		Сметная прибыль					19394,45
		в том числе:					
		63,75%х0,72=46% от ФОТ текущего 34477,67					15859,73
		68%х0,72=49% от ФОТ текущего 7213,72					3534,72
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					163456,39
		Помещение № 111, площадь 26,6 кв.м.					
21	25	Разборка покрытий полов из керамических плиток	57-2-3	100 м2 покрытия	0,266	10275,80	2733,36

1	2	3	4	5	6	7	8
		Письмо №АП-3230/06 от 23.06.2004 Прил.2 п.2 (к ТЕРр-2001) к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,15 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,15					
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	21,3732	122,66	2621,64
		Рабочий строитель среднего разряда 3	1-1030				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,4405	166,56	73,37
		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	030954	маш.-ч	0,440496	253,63	111,72
		Строительный мусор	509-9900	т	1,3832		
22	26	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60х60 см МДС 81-35.2004 п.4.7: к ОТ 1,15 к ЭМ 1,25 к ЗТ 1,15 к ЗТМ 1,25 МДС 81-35.2004 прил.1 табл.3 п.2: к ОТ 1,35 к ЭМ 1,35 к ЗТ 1,35 к ЗТМ 1,35 К-т: к ОТ 1,15*1,35=1,553 к ЭМ 1,25*1,35=1,688 к ЗТ 1,15*1,35=1,553 к ЗТМ 1,25*1,35=1,688	11-01-047-02	100 м2 покрытия	0,266	138352,90	36801,87
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	97,0137	125,76	12200,44
		Рабочий строитель среднего разряда 3,2	1-1032				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,7721	146,09	112,80
		Краны башенные при работе на других видах строительства 5 т	020128	маш.-ч	0,008978	766,37	6,88
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т	021140	маш.-ч	0,004489	806,59	3,62
		Растворосмесители передвижные 65 л	110901	маш.-ч	0,758599	163,96	124,38
		Плиткорез МАКИТА RH 4101	339904	маш.-ч	0,022444	41,81	0,94
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,004489	736,36	3,31
		Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х600х10 мм, 600х600х10 мм	101-4488	м2	27,132	741,63	20121,91
		Клей плиточный <Юнис Гранит>	101-4368	кг	319,2	13,32	4251,74
		Затирка <Старатели> (разной цветности)	101-1971	т	0,002394	36003,45	86,19
		Вода	411-0001	м3	0,11704	21,02	2,46
23	27	Рейки деревянные 8х18 мм	203-0516	м3	0,0027	17737,08	47,89
24	28	Устройство плитусов из плиток керамических МДС 81-35.2004 п.4.7: к ОТ 1,15 к ЭМ 1,25 к ЗТ 1,15 к ЗТМ 1,25 МДС 81-35.2004 прил.1 табл.3 п.2: к ОТ 1,35 к ЭМ 1,35 к ЗТ 1,35 к ЗТМ 1,35 К-т: к ОТ 1,15*1,35=1,553 к ЭМ 1,25*1,35=1,688 к ЗТ 1,15*1,35=1,553 к ЗТМ 1,25*1,35=1,688	11-01-039-04	100 м плитуса	0,212	20304,63	4304,59
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	7,7675	136,82	1062,75
		Рабочий строитель среднего разряда 3,9	1-1039				
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,021465	736,36	11
		Плитки керамические плитусные прямые	101-1947	м	21,412	145,68	3119,30
		Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3	0,03392	3146,53	106,73
25	29	Плитки керамические плитусные прямые	101-1947	м	-21,412	145,68	-3119,30
26	30	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х600х10 мм, 600х600х10 мм	101-4488	м2	1,5	741,63	1112,45
		Итого по разделу					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	126,1544		15884,83
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	1,2126		186,17
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	127,367		16071,00
		Стоимость эксплуатации машин					269 66
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					27688,33
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					-1958,96
		Стоимость материалов					25729,37
		Итого прямые затраты по разделу					41880,86
		Накладные расходы					13495,68
		в том числе:					
		80%х0,799=64% от ФОТ текущего 2695,01					1724,81
		110,7%х0,799=88% от ФОТ текущего 13375,99					11770,87
		Сметная прибыль					7473,51

1	2	3	4	5	6	7	8
		в том числе:					
		63,75%×0,72=46% от ФОТ текущего 13375,99					6152,96
		68%×0,72=49% от ФОТ текущего 2695,01					1320,55
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					62850,05
		Помещения № 112 площадь 1,9 кв.м., № 113 площадь 1,7 кв.м., № 114 площадь 1,2 кв.м., № 115 площадь 1,2 кв.м.					
27	31	Разборка покрытий полов из керамических плиток	57-2-3	100 м2 покрытия	0,06	10275,80	616,54
		Письмо №АП-3230/06 от 23.06.2004 Прил.2 п.2 (к ТЕРр-2001) к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,15 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,15					
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	4,821	122,66	591,34
		Рабочий строитель среднего разряда 3	1-1030				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,0994	166,49	16,55
		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномаховые, высота подъема 45 м	030954	маш.-ч	0,09936	253,63	25,20
		Строительный мусор	509-9900	т	0,312		
28	32	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60х60 см МДС 81-35.2004 п.4.7: к ОТ 1,15 к ЭМ 1,25 к ЗТ 1,15 к ЗТМ 1,25 МДС 81-35.2004 прил.1 табл.3 п.2: к ОТ 1,35 к ЭМ 1,35 к ЗТ 1,35 к ЗТМ 1,35 К-т: к ОТ 1,15*1,35=1,553 к ЭМ 1,25*1,35=1,688 к ЗТ 1,15*1,35=1,553 к ЗТМ 1,25*1,35=1,688	11-01-047-02	100 м2 покрытия	0,06	138352,90	8301,18
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	21,8828	125,76	2751,98
		Рабочий строитель среднего разряда 3,2	1-1032				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,1742	146,05	25,44
		Краны башенные при работе на других видах строительства 5 т	020128	маш.-ч	0,002025	766,37	1,55
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т	021140	маш.-ч	0,001013	806,59	0,82
		Растворосмесители передвижные 65 л	110901	маш.-ч	0,171113	163,96	28,06
		Плиткорез MAKITA RH 4101	339904	маш.-ч	0,005063	41,81	0,21
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,001013	736,36	0,75
		Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х600х10 мм, 600х600х10 мм	101-4488	м2	6,12	741,63	4538,78
		Клей плиточный <Юнис Гранит>	101-4368	кг	72	13,32	959,04
		Затирка <Старатели> (разной цветности)	101-1971	т	0,00054	36003,45	19,44
		Вода	411-0001	м3	0,0264	21,02	0,55
29	33	Рейки деревянные 8х18 мм	203-0516	м3	0,0006	17737,08	10,64
30	34	Устройство плинтусов из плиток керамических	11-01-039-04	100 м плинтуса	0,178	20304,63	3614,22
		МДС 81-35.2004 п.4.7: к ОТ 1,15 к ЭМ 1,25 к ЗТ 1,15 к ЗТМ 1,25 МДС 81-35.2004 прил.1 табл.3 п.2: к ОТ 1,35 к ЭМ 1,35 к ЗТ 1,35 к ЗТМ 1,35 К-т: к ОТ 1,15*1,35=1,553 к ЭМ 1,25*1,35=1,688 к ЗТ 1,15*1,35=1,553 к ЗТМ 1,25*1,35=1,688					
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	6,5217	136,82	892,30
		Рабочий строитель среднего разряда 3,9	1-1039				
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,018023	736,36	13,27
		Плитки керамические плинтусные прямые	101-1947	м	17,978	145,68	2619,04
		Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3	0,02848	3146,53	89,61
31	35	Плитки керамические плинтусные прямые	101-1947	м	-17,978	145,68	-2619,04
32	36	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х600х10 мм, 600х600х10 мм	101-4488	м2	1,26	741,63	934,45
		Итого по разделу					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	33,2255		4235,62
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	0,2736		41,99
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	33,4991		4277,61
		Стоимость эксплуатации машин					69,86

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					8226,46
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					-1673,95
		Стоимость материалов					6552,51
		Итого прямые затраты по разделу					10857,99
		Накладные расходы					3619,40
		в том числе:					
		80%×0,799=64% от ФОТ текущего 607,89					389,05
		110,7%×0,799=88% от ФОТ текущего 3669,72					3229,35
		Сметная прибыль					1985,94
		в том числе:					
		63,75%×0,72=46% от ФОТ текущего 3669,72					1688,07
		68%×0,72=49% от ФОТ текущего 607,89					297,87
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					16462,33
		Помещение № 117, площадь 22,1 кв.м.					
33	37	Разборка покрытий полов из керамических плиток	57-2-3	100 м2 покрытия	0,221	10275,80	2270,95
		Письмо №АП-3230/06 от 23.06.2004 Прил.2 п.2 (к ТЕРр-2001) к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,15 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,15					
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	17,7575	122,66	2179,00
		Рабочий строитель среднего разряда 3	1-1030				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,366	166,55	60,96
		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	030954	маш.-ч	0,365976	253,63	92,82
		Строительный мусор	509-9900	т	1,1492		
34	38	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60х60 см	11-01-047-02	100 м2 покрытия	0,221	138352,90	30575,99
		МДС 81-35.2004 п.4.7: к ОТ 1,15 к ЭМ 1,25 к ЗТ 1,15 к ЗТМ 1,25 МДС 81-35.2004 прил.1 табл.3 п.2: к ОТ 1,35 к ЭМ 1,35 к ЗТ 1,35 к ЗТМ 1,35 К-т: к ОТ 1,15*1,35=1,553 к ЭМ 1,25*1,35=1,688 к ЗТ 1,15*1,35=1,553 к ЗТМ 1,25*1,35=1,688					
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	80,6016	125,76	10135,46
		Рабочий строитель среднего разряда 3,2	1-1032				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,6415	146,08	93,71
		Краны башенные при работе на других видах строительства 5 т	020128	маш.-ч	0,007459	766,37	5,72
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т	021140	маш.-ч	0,003729	806,59	3,01
		Растворосмесители передвижные 65 л	110901	маш.-ч	0,630264	163,96	103,34
		Плиткорез МАКИТА RH 4101	339904	маш.-ч	0,018647	41,81	1,00
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,003729	736,36	2,15
		Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х600х10 мм, 600х600х10 мм	101-4488	м2	22,542	741,63	16717,82
		Клей плиточный <Юнис Гранит>	101-4368	кг	265,2	13,32	3532,46
		Затирка <Старатели> (разной цветности)	101-1971	т	0,001989	36003,45	71,61
		Вода	411-0001	м3	0,09724	21,02	2,04
35	40	Устройство плитусов из плиток керамических	11-01-039-04	100 м плитуса	0,184	20304,63	3736,06
		МДС 81-35.2004 п.4.7: к ОТ 1,15 к ЭМ 1,25 к ЗТ 1,15 к ЗТМ 1,25 МДС 81-35.2004 прил.1 табл.3 п.2: к ОТ 1,35 к ЭМ 1,35 к ЗТ 1,35 к ЗТМ 1,35 К-т: к ОТ 1,15*1,35=1,553 к ЭМ 1,25*1,35=1,688 к ЗТ 1,15*1,35=1,553 к ЗТМ 1,25*1,35=1,688					
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	6,7416	136,82	922,39
		Рабочий строитель среднего разряда 3,9	1-1039				
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,01863	736,36	13,72
		Плитки керамические плитусные прямые	101-1947	м	18,584	145,68	2707,32
		Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3	0,02944	3146,53	92,63
36	41	Плитки керамические плитусные прямые	101-1947	м	-18,584	145,68	-2707,32

1	2	3	4	5	6	7	8	
37	42	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х600х10 мм, 600х600х10 мм	101-4488	м2	1,29	741,63	956,70	
Итого по разделу								
Оплата труда рабочих				чел.-ч	105,1007		13236,98	
Оплата труда машинистов				чел.-ч	1,0075		154,67	
Фонд оплаты труда				чел.-ч	106,1082		13391,65	
Стоимость эксплуатации машин							222,14	
Стоимость материалов, учтенных в расценках							23123,88	
Стоимость материалов, не учтенных в расценках							-1750,62	
Стоимость материалов							21373,26	
Итого прямые затраты по разделу							34832,38	
Накладные расходы							11247,27	
в том числе:								
80%х0,799=64% от ФОТ текущего 2239,09							1433,02	
110,7%х0,799=88% от ФОТ текущего 11152,56							9814,25	
Сметная прибыль							6227,33	
в том числе:								
63,75%х0,72=46% от ФОТ текущего 11152,56							5130,18	
68%х0,72=49% от ФОТ текущего 2239,09							1097,15	
Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью							52306,98	
Помещение № 119, площадь 11,2 кв.м.								
38	43	Разборка покрытий полов из керамических плиток	57-2-3	100 м2 покрытия	0,112	10275,80	1150,89	
Письмо №АП-3230/06 от 23.06.2004 Прил.2 п.2 (к ТЕРр-2001) к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,15 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,15								
Оплата труда рабочих				1	чел.-ч	8,9993	122,66	1103,85
Рабочий строитель среднего разряда 3				1-1030				
Оплата труда машинистов				2	чел.-ч	0,1855	166,53	30,89
Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м				030954	маш.-ч	0,185472	253,63	47,04
Строительный мусор				509-9900	т	0,5824		
39	44	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60х60 см МДС 81-35.2004 п.4.7: к ОТ 1,15 к ЭМ 1,25 к ЗТ 1,15 к ЗТМ 1,25 МДС 81-35.2004 прил.1 табл.3 п.2: к ОТ 1,35 к ЭМ 1,35 к ЗТ 1,35 к ЗТМ 1,35 К-т: к ОТ 1,15*1,35=1,553 к ЭМ 1,25*1,35=1,688 к ЗТ 1,15*1,35=1,553 к ЗТМ 1,25*1,35=1,688	11-01-047-02	100 м2 покрытия	0,112	138352,90	15495,53	
Оплата труда рабочих				1	чел.-ч	40,8479	125,76	5137,03
Рабочий строитель среднего разряда 3,2				1-1032				
Оплата труда машинистов				2	чел.-ч	0,3251	146,08	47,49
Краны башенные при работе на других видах строительства 5 т				020128	маш.-ч	0,00378	766,37	2,90
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т				021140	маш.-ч	0,00189	806,59	1,52
Растворосмесители передвижные 65 л				110901	маш.-ч	0,31941	163,96	52,37
Плиткорез MAKITA RH 4101				339904	маш.-ч	0,00945	41,81	0,40
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т				400001	маш.-ч	0,00189	736,36	1,39
Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х600х10 мм, 600х600х10 мм				101-4488	м2	11,424	741,63	8472,38
Клей плиточный <Юнис Гранит>				101-4368	кг	134,4	13,32	1790,21
Затирка <Старатели> (разной цветности)				101-1971	т	0,001008	36003,45	36,29
Вода				411-0001	м3	0,04928	21,02	1,04
40	46	Устройство плинтусов из плиток керамических МДС 81-35.2004 п.4.7: к ОТ 1,15 к ЭМ 1,25 к ЗТ 1,15 к ЗТМ 1,25 МДС 81-35.2004 прил.1 табл.3 п.2: к ОТ 1,35 к ЭМ 1,35 к ЗТ 1,35 к ЗТМ 1,35 К-т: к ОТ 1,15*1,35=1,553 к ЭМ 1,25*1,35=1,688 к ЗТ 1,15*1,35=1,553 к ЗТМ 1,25*1,35=1,688	11-01-039-04	100 м плинтуса	0,125	20304,63	2538,08	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	4,5799	136,82	626,62
		Рабочий строитель среднего разряда 3,9	1-1039				
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,012656	736,36	9,32
		Плитки керамические плитусные прямые	101-1947	м	12,625	145,68	1839,21
		Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3	0,02	3146,53	62,93
41	47	Плитки керамические плитусные прямые	101-1947	м	-12,625	145,68	-1839,21
42	48	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300x600x10 мм, 600x600x10 мм	101-4488	м2	0,884	741,63	655,60
		Итого по разделу					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	54,4271		6867,50
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	0,5106		78,38
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	54,9377		6945,88
		Стоимость эксплуатации машин					114,94
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					12202,06
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					-1183,61
		Стоимость материалов					11018,45
		Итого прямые затраты по разделу					18000,89
		Накладные расходы					5840,03
		в том числе:					
		80%x0,799=64% от ФОТ текущего 1134,74					726,53
		110,7%x0,799=88% от ФОТ текущего 5811,14					5113,80
		Сметная прибыль					3229,14
		в том числе:					
		63,75%x0,72=46% от ФОТ текущего 5811,14					2673,12
		68%x0,72=49% от ФОТ текущего 1134,74					556,02
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					27070,06
		Помещение № 120, площадь 19,1 кв.м.					
43	49	Разборка покрытий полов из керамических плиток	57-2-3	100 м2 покрытия	0,191	10275,80	1962,67
		Письмо №АП-3230/06 от 23.06.2004 Прил.2 п.2 (к ТЕРр-2001) к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,15 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,15					
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	15,3469	122,66	1882,45
		Рабочий строитель среднего разряда 3	1-1030				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,3163	166,56	52,68
		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	030954	маш.-ч	0,316296	253,63	80,22
		Строительный мусор	509-9900	т	0,9932		
44	50	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60x60 см МДС 81-35.2004 п.4.7: к ОТ 1,15 к ЭМ 1,25 к ЗТ 1,15 к ЗТМ 1,25 МДС 81-35.2004 прил.1 табл.3 п.2: к ОТ 1,35 к ЭМ 1,35 к ЗТ 1,35 к ЗТМ 1,35 К-т: к ОТ 1,15*1,35=1,553 к ЭМ 1,25*1,35=1,688 к ЗТ 1,15*1,35=1,553 к ЗТМ 1,25*1,35=1,688	11-01-047-02	100 м2 покрытия	0,191	138352,90	26425
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	69,6602	125,76	8760,47
		Рабочий строитель среднего разряда 3,2	1-1032				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,5544	146,09	80,99
		Краны башенные при работе на других видах строительства 5 т	020128	маш.-ч	0,006446	766,37	4,94
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т	021140	маш.-ч	0,003223	806,59	2,60
		Растворосмесители передвижные 65 л	110901	маш.-ч	0,544708	163,96	89,31
		Плиткорез МАКИТА RH 4101	339904	маш.-ч	0,016116	41,81	0,67
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,003223	736,36	2,37
		Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300x600x10 мм, 600x600x10 мм	101-4488	м2	19,482	741,63	14448,44
		Клей плиточный <Юнис Гранит>	101-4368	кг	229,2	13,32	3052,94
		Затирка <Старатели> (разной цветности)	101-1971	т	0,001719	36003,45	61,89
		Вода	411-0001	м3	0,08404	21,02	1,77

1	2	3	4	5	6	7	8
45	52	Устройство плинтусов из плиток керамических МДС 81-35.2004 п.4.7: к ОТ 1,15 к ЭМ 1,25 к ЗТ 1,15 к ЗТМ 1,25 МДС 81-35.2004 прил.1 табл.3 п.2: к ОТ 1,35 к ЭМ 1,35 к ЗТ 1,35 к ЗТМ 1,35 К-т: к ОТ 1,15*1,35=1,553 к ЭМ 1,25*1,35=1,688 к ЗТ 1,15*1,35=1,553 к ЗТМ 1,25*1,35=1,688	11-01-039-04	100 м плинтуса	0,23	20304,63	4670,07
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	8,427	136,82	1152,98
		Рабочий строитель среднего разряда 3,9	1-1039				
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,023288	736,36	17,15
		Плитки керамические плинтусные прямые	101-1947	м	23,23	145,68	3384,15
		Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3	0,0368	3146,53	115,79
46	53	Плитки керамические плинтусные прямые	101-1947	м	-23,23	145,68	-3384,15
47	54	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х600х10 мм, 600х600х10 мм	101-4488	м2	1,63	741,63	1208,86
Итого по разделу							
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	93,4341		11795,90
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	0,8707		133,67
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	94,3048		11929,57
		Стоимость эксплуатации машин					197,26
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					21064,98
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					-2175,29
		Стоимость материалов					18889,69
		Итого прямые затраты по разделу					30882,85
		Накладные расходы					10033,59
		в том числе:					
		80%х0,799=64% от ФОТ текущего 1935,13					1238,48
		110,7%х0,799=88% от ФОТ текущего 9994,44					8795,11
		Сметная прибыль					5545,65
		в том числе:					
		63,75%х0,72=46% от ФОТ текущего 9994,44					4597,44
		68%х0,72=49% от ФОТ текущего 1935,13					948,21
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					46462,09
Промывка плитки на стенах помещений №107, №108, №109, 6,1мх11,75м, №111, №112, №113, №114, №115, №117, №119, №120.							
48	55	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками стен и фасадов (плитки на стенах)	62-39-1 прим.	100 м2 промытой поверхности	3,083	813,37	2507,64
		Письмо №АП-3230/06 от 23.06.2004 Прил.2 п.2 (к ТЕРр-2001) к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,15 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,15					
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	21,2018	114,28	2422,94
		Рабочий строитель среднего разряда 2,2	1-1022				
		Ветошь	101-1757	кг	0,3083	38,42	11,84
		Мыло твердое хозяйственное 72%	101-0623	шт.	4,9328	13,85	68,32
		Вода	411-0001	м3	0,21581	21,02	4,54
Итого по разделу							
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	21,2018		2422,94
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	21,2018		2422,94
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					84,70
		Стоимость материалов					84,70
		Итого прямые затраты по разделу					2507,64
		Накладные расходы					
		Накладные расходы 80%х0,799=64% от ФОТ текущего 2422,94					1550,68
		Сметная прибыль					872,26
		Сметная прибыль 50%х0,72=36% от ФОТ текущего 2422,94					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					4930,58
		Мусор					
49	56	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	01-01-01-041	1 т груза	9,8592	79,97	788,44
50	57	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 12 км, I класс груза	03-21-01-012	1 т груза	9,8592	97,29	959,20
		Итого по разделу					
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					1747,64
		Стоимость материалов					1747,64
		Итого прямые затраты по разделу					1747,64
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					1747,64
		Итого по акту					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	928,2569		116 674,52
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	8,6843		1 333,22
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	936,9412		118 007,74
		Стоимость эксплуатации машин					1 916,98
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					199 866,12
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					-13 223,10
		Стоимость материалов					186 643,02
		Итого прямые затраты по акту					305 234,52
		Накладные расходы					98 633,12
		в том числе:					
		80%×0,799=64% от ФОТ текущего 21723,65					13 903,13
		110,7%×0,799=88% от ФОТ текущего 96284,09					84 729,99
		Сметная прибыль					54 620,28
		в том числе:					
		50%×0,72=36% от ФОТ текущего 2422,94					872,26
		63,75%×0,72=46% от ФОТ текущего 96284,09					44 290,68
		68%×0,72=49% от ФОТ текущего 19300,71					9 457,34
		Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью					458 487,92
		Итого по смете с учетом повышающего коэффициента по итогам открытого аукциона в электронной форме. Протокол № 03/15 от 25.06.2015 К=1,13371452					519 794,41
		ВСЕГО ПО АКТУ					519 794,41

Сдал: Генеральный директор ООО "РЕГИОН-СТРОЙ"

/Новиков М.Ю./

Принял: Директор ГАОУ СПО ТЭТ

/Калашников П.Е./

Примечание: Акт составлен для упрощенной системы налогообложения.

2255 X